



Il responsabile del procedimento, Direttore della U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, ing. Peter Francis Casagrande,

### RIFERISCE

Con deliberazione del Direttore Generale n. 547 del 31 marzo 2022 è stato individuato Responsabile Unico del Progetto (RUP), in relazione alle opere in oggetto, l'ing. Fabio Pizzol.

Tra gli interventi previsti dal piano regionale di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è ricompresa la realizzazione delle nuove (COT) centrali operative territoriali per la Città Metropolitana di Venezia (M6C1 – Inv. 1.2\_2 – Int. 13), da insediare a Mestre, in P. le Lorenzo Giustiniani n. 11D.

Premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 476 del 17 marzo 2023 è stato affidato alla RTI mandataria CNS – Consorzio Nazionale Servizi, ai sensi dell'art. 54 - comma 5) - lett. d) del d.lgs. 50/2016, l'appalto integrato per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori di realizzazione delle COT con il quadro economico complessivo di finanziamento pari a € 2.731.457,40;
- con deliberazione di Giunta della Regione del Veneto n. 287 del 21 marzo 2023, a seguito dell'aggiornamento del POR, il finanziamento complessivo dell'opera veniva ridotto all'importo complessivo di € 2.520.000,00, per la rimodulazione dei fondi PNRR e FSR, con il conseguente recupero delle poste economiche finanziati dallo Stato (cd Fondo Opere Indifferibili) – d.m. 18 novembre 2022 - quantificate in € 211.457,40, il tutto come rappresentato nel prospetto che segue:

Descrizione	Finanziamento iniziale	Finanziamento attuale
Finanziamento PNRR	€ 1.041.492,00	€ 1.117.059,61
Fondo per avvio opere indifferibili d.m. 18 novembre 2022	€ 211.457,40	€ 211.457,40
Finanziamento FSR	€ 1.478.508,00	€ 1.191.482,99
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.731.457,40</b>	<b>€ 2.520.000,00</b>

- con nota prot. n. 0531414 del 2 ottobre 2023, della Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva della Regione del Veneto, acquisita con prot. n. 177751 in pari data, veniva data evidenza che la d.D.R. n. 135 del 2 ottobre 2023 approvava l'aggiornamento delle fonti di finanziamento dell'opera all'importo di € 2.740.000,00;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 1642 del 27 settembre 2024 è stata approvata la perizia di variante proposta dal Direttore dei Lavori relativa alle lavorazioni aggiuntive per la realizzazione delle centrali operative territoriali (COT) della Città Metropolitana di Venezia – in P. le Lorenzo Giustiniani n. 11 – PNRR -M6C1 – Inv. 1.2\_2 – Int. 13., per l'importo complessivo di € 340.000,00 oltre a € 34.000,00 per IVA al 10%, per complessivi € 374.000,00, aggiornando l'importo complessivo dei lavori a € 2.053.577,46 IVA 10% esclusa, così come evidenziato nel seguente quadro economico comparativo dell'opera:

COD	Descrizione	Q.E. Prog. Esecutivo approvato d.D.G. 1533/2023	Q.E. Perizia di Variante Suppletiva d.D.G. 1642/2024
A	A1 - Lavori contratto (oneri sic. inclusi)	1.559.727,54 €	1.559.727,54 €
	A2 - Migliorie e/o adeguamenti progettuali (oneri sic. inclusi)	153.849,92 €	153.849,92 €
	A3 - Progettazione esecutiva Appalto Integrato	47.559,84 €	47.559,84 €
	A4 - Perizia suppl.va di variante (oneri sic. inclusi)		340.000,00 €
	Subtotale	1.761.137,30 €	2.101.137,30 €
	Incremento lavori per perizia suppl.va di variante (+19,84%)		340.000,00 €
	A5 – Stima risorse per Revisione Prezzi (di cui € 211.457,40 già finanziati con DM 18/11/2022	0,00 €	405.870,00 €
<i>Totale Lavori aggiornato al netto della progett.ne e rev. Prezzi (Subtotate-A3)</i>			2.053.577,46 €
Totale A		1.761.137,30 €	2.507.007,30 €
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B	B1 - Ribasso di gara componente lavori	241.448,84 €	0,00 €
C	C1 - Imprevisti (iva compresa)	52.389,49 €	0,00 €
	C2 - Accantonamento Funzioni Tecniche	37.996,33 €	47.126,13 €
	C3 - PFTE – progettazione definitiva	106.794,65 €	106.794,65 €
	C4 - Verifica progetto definitivo	21.165,12 €	21.165,12 €
	C5 - Spese tecniche supporto al RUP	21.843,40 €	21.843,40 €
	C6 - Verifica progetto esecutivo	15.489,25 €	15.489,25 €
	C7 - Direzione Lavori + CSE + Collaudi funzionali	130.857,13 €	173.483,28 €
	C8-Collaudato tecnico amministrativo	24.318,02 €	24.318,02 €
	C9.1 - Collaudi funzionali	18.433,74 €	0,00 €
	D9.2 - altri affidamenti (APE+ accatastamento)	0,00 €	3.760,09 €
	C9.3 - incarico Ingegnere Indipendente	0,00 €	4.244,48 €
	C10-Oneri previdenziali Collaudato tecnico amministrativo	3.890,88 €	3.890,88 €
	C11 - Allacciamenti	30.000,00 €	0,00 €
C12 - Oneri prev. Spese tec. 4% (A3+C3+C4+C6+C7+C9)	13.611,99 €	14.899,87 €	
C13 - Iva al 22% (A3+C3+C4+C5+C6+C7+C9+C11+C12)	89.266,13 €	90.032,79 €	
C14 - Iva al 10% (A1+A2+A4+A5)	171.357,75 €	245.944,75 €	
	Totale B+C	978.862,70 €	772.992,71 €
<b>TOTALE</b>		2.740.000,00 €	3.280.000,00 €

- con nota prot. n. 0653404 del 23 dicembre 2024, della Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva della Regione del Veneto, acquisita con prot. n. 251057 in pari data,

venivano rimodulate, sulla scorta del parere della CRITE espresso nella seduta del 6 novembre 2024, le fonti di finanziamento dell'opera come di seguito rappresentate:

COD.	Descrizione	Importi
A	Finanziamento PNRR	1.117.059,61 €
B	Fondo per avvio opere indifferibili DM 18/11/2022	211.457,40 €
C	Finanziamento FSR	1.191.482,99 €
D	Finanziamento fondi DGR 929/2021	760.000,00 €
TOTALE FINANZIAMENTO DELL'OPERA		3.280.000,00 €

Preso atto che:

- con determina dirigenziale n. 466 del 12 marzo 2024 relativa all'autorizzazione all'erogazione dell'anticipazione contrattuale di cui all'art. 35 – comma 18 del d.lgs. 50/2016, relativo al Certificato di Pagamento n. 1 per un importo di € 311.945,51, oltre ad IVA 10%, per un totale complessivo di € 343.140,06;
- con determina dirigenziale n. 1532 del 9 settembre 2024 veniva autorizzata l'erogazione dei corrispettivi relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 per un importo di € 523.181,37 al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- con determina dirigenziale n. 2004 del 27 novembre 2024 relativa all'autorizzazione all'erogazione dei corrispettivi dello Stato di Avanzamento Lavori n. 2 della contabilità lavori pari a €1.254.377,13 al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri della sicurezza;
- con determina dirigenziale n. 235 del 13 febbraio 2025 veniva autorizzata l'erogazione dei corrispettivi relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 bis, ovvero alla revisione prezzi del SAL 1, per un importo di € 139.510,03 al netto del ribasso di gara;
- con determina dirigenziale n. 837 del 19 maggio 2025 veniva autorizzata l'erogazione dei corrispettivi relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 (corrispondente al SAL finale) per un importo progressivo della contabilità lavori pari a € 2.053.454,20, al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- con determina dirigenziale n. 1181 del 9 luglio 2025 veniva autorizzata l'erogazione dei corrispettivi relativi agli Stati di Avanzamento Lavori n. 2 BIS e n. 3 BIS, ovvero alla revisione prezzi del SAL 2 e del SAL 3, per un progressivo delle spettanze (al netto del ribasso di gara) pari, rispettivamente, a € 214.347,17 per il SAL n. 2 BIS e a € 256.449,09 per il SAL n. 3 BIS;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 1051 del 12 giugno 2025 si è provveduto ad aggiornare il Quadro economico dell'opera dove trova copertura economica anche l'affidamento dei lavori di fornitura e posa in opera dell'impianto di rilevazione incendi delle COT, a fronte del sostanziale assestamento dei costi complessivi dell'opera e considerata la necessità di eseguire ulteriori prestazioni complementari e/o di completamento che in precedenza non apparivano ancora affrontabili per lo stato d'incertezza in merito ai costi finali dell'affidamento dell'appalto integrato alla il R.T.I. CNS Mandataria.

In relazione a quanto espresso in precedenza, con lettera di invito prot. n. 128708 del 23 giugno 2025, ai sensi dell'art. 50 comma 1) lettera a) del d.lgs. 36/2023 si è proceduto

all'indizione, su piattaforma SINTEL di ARIA LOMBARDIA, di una procedura di affidamento – ID 203933606 mediante invito a presentare offerta per l'affidamento dei lavori di realizzazione dell'impianto di rivelazione incendi (IRAI), presso la nuova sede della Centrale Operativa Territoriale COT sita in Via Piazzale S. Lorenzo Giustiniani a Mestre - Venezia (VE), e ciò per un importo a base d'asta pari a € 28.089,47, dei quali € 20.372,42 per lavori, € 6.898,91 per manodopera e € 818,14 per oneri sicurezza, oltre all'IVA al 10%.

Entro il termine assegnato hanno presentato offerta i seguenti Operatori Economici:

- Lava Group 1978 S.r.l., con sede in Musile di Piave (VE) P.IVA 03218960270, ha offerto un importo di € 17.249,33 al netto dei costi della manodopera di 6.898,91 € e degli oneri della sicurezza pari a 818,14 €, comprensivo di ogni altro onere, oltre a IVA di legge;
- R.G. IMPIANTI S.R.L., con sede in SALZANO (VE) P.IVA 02471080271, ha offerto un importo € 20.121,23 al netto dei costi della manodopera di 6.898,91 € e degli oneri della sicurezza pari a 818,14 €, comprensivo di ogni altro onere, oltre a IVA di legge;
- SIRAM S.p.A., con sede in Milano P.IVA 08786190150, ha offerto un importo complessivo di € 18.600,02 al netto dei costi della manodopera di € 6.898,91 e degli oneri della sicurezza pari a € 818,14, comprensivo di ogni altro onere, oltre a IVA di legge.

Preso atto che ad esito della suddetta procedura, dd. 30 giugno 2025, agli atti della U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, è risultato che la migliore offerta pervenuta è quella formulata da Lava Group 1978 S.r.l. con sede in Musile di Piave (VE) P.IVA 03218960270, con un ribasso percentuale del 15,33% sulla componente lavori, per un costo pari a € 17.249,33, il tutto per un importo complessivo di € 24.966,38 (inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e la manodopera anch'essa non soggetta a ribasso), esclusa IVA al 10%.

Preso atto che l'aggiornamento dell'elenco del personale interno coinvolto nel gruppo di lavoro per l'intervento di realizzazione delle COT, cui sono affidati i principali ruoli e/o funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 e all'art. 45 del d.lgs. 36/2023, sarà prodotto con separata nota e/o provvedimento del Direttore della U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali dell'Azienda ULSS 3 Serenissima, si rimette nel seguito il Quadro Economico dell'Opera aggiornato al presente affidamento.

COD	Descrizione	Q.E. Perizia di Variante approvata d.D.G. 1642/2024	Aggiornamento all'affidamento attuale
<b>LAVORI E PROGETTAZIONE ESECUTIVA (Appalto integrato)</b>			
A	A1 - Lavori contratto (oneri sic. inclusi)	1.559.727,54 €	2.053.454,20 €
	A2 - Migliorie e/o adeguamenti progettuali (oneri sic. inclusi)	153.849,92 €	
	A3 - Perizia suppl.va di variante (oneri sic. inclusi)	340.000,00 €	
	A4 - Progettazione esecutiva Appalto Integrato	47.559,84 €	47.559,84 €
<b>Totale A</b>		<b>2.101.137,30 €</b>	<b>2.101.014,04 €</b>
<i>Totale Lavori aggiornato al netto della progettazione e della Revisione Prezzi</i>			2.053.454,20 €

SOMME A DISPOSIZIONE			
B	B1 – Stima risorse per Revisione Prezzi (di cui € 211.457,40 già finanziati con d.m. 18 novembre 2022)	405.870,00 €	//
	B2 - Revisione prezzi sottoscritta dalla RTI	//	256.449,09 €
C	C.1 - Rimanenze di assestamento nelle more degli esiti del Collaudo Tecnico Amministrativo (IVA inclusa)	0,00 €	49.168,78 €
	C.2.1 - Accantonamento Funzioni Tecniche	47.126,13 €	//
	C.2.2 – Accantonamento Funzioni Tecniche - Affidam. Lavori Appalto integrato – AQ Azero (su totale lavori al lordo del ribasso di gara e al netto della rev. prezzi)	//	44.307,84 €
	C.2.3 – Accantonamento Funzioni Tecniche - Affidam. Servizio di Progettazione Esecutiva Appalto integrato – AQ Azero	//	1.119,19 €
	C.2.4 – Accantonamento Funzioni Tecniche Affidamento Servizio di Progettazione Definitiva dei Lavori	//	2.703,66 €
	C.2.5 – Accantonamento Funzioni Tecniche Affidamento Servizio di Direzione Lavori + CSE – AQ Azero	//	4.610,11 €
	C.2.6 – Accantonamento Funzioni Tecniche Affidamento Servizio di Verifica Progetto Esecutivo – AQ Zero	//	516,22 €
	C.2.7 – Accantonamento Funzioni Tecniche altri Affidamenti complementari (Vds. voci C.10.1 e C.10.2)	//	1.965,91 €
	C.3 - PFTE – progettazione definitiva	106.794,65 €	106.794,65 €
	C.4 - Verifica progetto definitivo	21.165,12 €	21.165,12 €
	C.5 - Spese tecniche supporto al RUP	21.843,40 €	22.690,00 €
	C.6 - Verifica progetto esecutivo	15.489,25 €	15.489,25 €
	C.7 - Direzione Lavori + CSE + Collaudi funzionali	173.483,28 €	161.353,79 €
	C.8 - Collaudo tecnico amministrativo del. 1259/2023 - det. 2094/2024	24.318,02 €	22.705,58 €
	C.9.1 - altri affidamenti (APE+ accatamento)	3.760,09 €	//
	C.9.2 incarico APE - Det. 2059/2024	//	665,00 €
	C.9.3 - incarico AQE + Accatamento - det. 1750/2024	//	1.791,00 €
	C.9.4 - incarico Ingegnere Indipendente del. 1017/2024	4.244,48 €	4.244,49 €
	C.9.5 - incarico attivazione FV - det. 1798/2024	//	3.449,95 €
	C.10.1 - affidamento recinzioni parapetti e pensiline	//	65.864,05 €
	C.10.2 - Impianto rilevazione incendi fabbricato COT	//	24.966,38 €
	C.10.3 - Gruppo di continuità COT	//	13.706,23 €
	C.11.1 - Oneri previdenziali Professionisti 4% (A.3+C.3+C.4+C.7+C.9)	14.899,87 €	13.880,95 €
	C.11.2 – Oneri Prev. Collaudo Tecnico Amministrativo	3.890,88 €	//
	C.11.3 - Oneri previdenziali 4% Collaudo Tecnico Amministrativo (Quota di Saldo)	//	332,23 €
	C.12.1 - IVA al 22% (A.4+C.3+C.4+C.5+C.6+C.7+C.9+C.10.1+C.11.1)	90.032,80 €	102.288,58 €
	C.12.2 - IVA al 22% Collaudo Tecnico Amministrativo	//	1.900,33 €

	(Quota di Saldo C.11.3)		
	C.12.3 - IVA al 10% (A1+A2+A3+B1+B2+C10.2+C10.3)	245.944,75 €	234.869,92 €
<b>Totale B+C</b>		<b>1.178.862,70 €</b>	<b>1.178.985,96 €</b>
<b>TOTALE (A+B+C)</b>		<b>3.280.000,00 €</b>	<b>3.280.000,00 €</b>

Ciò premesso, il Direttore della U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali sottopone all'approvazione del Direttore Generale il seguente provvedimento.

#### IL DIRETTORE GENERALE

vista la proposta del Direttore della U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, il quale attesta l'avvenuta regolare istruttoria dell'atto anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale e con gli indirizzi e le finalità dell'Azienda ULSS 3 Serenissima;

acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari ciascuno per quanto di competenza;

#### D E L I B E R A

1. di autorizzare l'affidamento dei lavori di realizzazione dell'impianto di rivelazione incendi (IRAI), presso la nuova sede della Centrale Operativa Territoriale COT sita in Via Piazzale S. Lorenzo Giustiniani, Mestre-Venezia (VE)., Lava Group 1978 S.r.l. con sede in Musile di Piave (VE) P.IVA 03218960270, con un ribasso percentuale del 15,33% sulla componente lavori, per un costo pari a € 17.249,33, il tutto per un importo complessivo di € 24.966,38 (inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e la manodopera anch'essa non soggetta a ribasso), esclusa IVA al 10%;
2. di approvare l'aggiornamento del quadro economico dell'opera come di seguito rappresentato:

COD	Descrizione	Q.E. Perizia di Variante approvata DDG 1642/2024	Aggiornamento all'affidamento attuale
<b>LAVORI E PROGETTAZIONE ESECUTIVA (Appalto integrato)</b>			
A	A1 - Lavori contratto (oneri sic. inclusi)	1.559.727,54 €	2.053.454,20 €
	A2 - Migliorie e/o adeguamenti progettuali (oneri sic. inclusi)	153.849,92 €	
	A3 - Perizia suppl.va di variante (oneri sic. inclusi)	340.000,00 €	
	A4 - Progettazione esecutiva Appalto Integrato	47.559,84 €	47.559,84 €
<b>Totale A</b>		<b>2.101.137,30 €</b>	<b>2.101.014,04 €</b>
<i>Totale Lavori aggiornato al netto della progettazione e della Revisione Prezzi</i>			2.053.454,20 €
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B	B1 – Stima risorse per Revisione Prezzi (di cui € 211.457,40 già finanziati con DM 18/11/2022)	405.870,00 €	//

	B2 - Revisione prezzi sottoscritta dalla RTI	//	256.449,09 €
C	C.1 - Rimanenze di assestamento nelle more degli esiti del Collaudo Tecnico Amministrativo (IVA inclusa)	0,00 €	49.168,78 €
	C.2.1 - Accantonamento Funzioni Tecniche	47.126,13 €	//
	C.2.2 – Accantonamento Funzioni Tecniche - Affidam. Lavori Appalto integrato – AQ Azero (su totale lavori al lordo del ribasso di gara e al netto della rev. prezzi)	//	44.307,84 €
	C.2.3 – Accantonamento Funzioni Tecniche - Affidam. Servizio di Progettazione Esecutiva Appalto integrato – AQ Azero	//	1.119,19 €
	C.2.4 – Accantonamento Funzioni Tecniche Affidamento Servizio di Progettazione Definitiva dei Lavori	//	2.703,66 €
	C.2.5 – Accantonamento Funzioni Tecniche Affidamento Servizio di Direzione Lavori + CSE – AQ Azero	//	4.610,11 €
	C.2.6 – Accantonamento Funzioni Tecniche Affidamento Servizio di Verifica Progetto Esecutivo – AQ Zero	//	516,22 €
	C.2.7 – Accantonamento Funzioni Tecniche altri Affidamenti complementari (Vds. voci C.10.1 e C.10.2)	//	1.965,91 €
	C.3 - PFTE – progettazione definitiva	106.794,65 €	106.794,65 €
	C.4 - Verifica progetto definitivo	21.165,12 €	21.165,12 €
	C.5 - Spese tecniche supporto al RUP	21.843,40 €	22.690,00 €
	C.6 - Verifica progetto esecutivo	15.489,25 €	15.489,25 €
	C.7 - Direzione Lavori + CSE + Collaudi funzionali	173.483,28 €	161.353,79 €
	C.8 - Collaudo tecnico amministrativo Del. 1259/2023 Det. 2094/2024	24.318,02 €	22.705,58 €
	C.9.1 - altri affidamenti (APE+ accatastamento)	3.760,09 €	//
	C.9.2 incarico APE - Det. 2059/2024	//	665,00 €
	C.9.3 - incarico AQE + Accatastamento - Det. 1750/2024	//	1.791,00 €
	C.9.4 - incarico Ingegnere Indipendente Del. 1017/2024	4.244,48 €	4.244,49 €
	C.9.5 - incarico attivazione FV - Det. 1798/2024	//	3.449,95 €
	C.10.1 - affidamento recinzioni parapetti e pensiline	//	65.864,05 €
	C.10.2 - Impianto rilevazione incendi fabbricato COT	//	24.966,38 €
	C.10.3 - Gruppo di continuità COT	//	13.706,23 €
	C.11.1 - Oneri previdenziali Professionisti 4% (A.3+C.3+C.4+C.7+C.9)	14.899,87 €	13.880,95 €
	C.11.2 – Oneri Prev. Collaudo Tecnico Amministrativo	3.890,88 €	//
	C.11.3 - Oneri previdenziali 4% Collaudo Tecnico Amministrativo (Quota di Saldo)	//	332,23 €
	C.12.1 - IVA al 22% (A.4+C.3+C.4+C.5+C.6+C.7+C.9+C.10.1+C.11.1)	90.032,80 €	102.288,58 €
	C.12.2 - IVA al 22% Collaudo Tecnico Amministrativo (Quota di Saldo C.11.3)	//	1.900,33 €
	C.12.3 - IVA al 10% (A1+A2+A3+B1+B2+C10.2+C10.3)	245.944,75 €	234.869,92 €

<b>Totale B+C</b>	<b>1.178.862,70 €</b>	<b>1.178.985,96 €</b>
<b>TOTALE (A+B+C)</b>	<b>3.280.000,00 €</b>	<b>3.280.000,00 €</b>

3. di specificare che l'importo complessivo di spesa relativo l'affidamento dei lavori di realizzazione dell'impianto di rivelazione incendi (IRAI), presso la nuova sede della Centrale Operativa Territoriale COT sita in Via Piazzale S. Lorenzo Giustiniani, Mestre-Venezia (VE), non comporta incrementi del costo complessivo dell'opera finanziato e di seguito indicato:

COD.	Descrizione	Importi
A	Finanziamento PNRR	1.117.059,61 €
B	Fondo per avvio opere indifferibili d.m. 18 novembre 2022	211.457,40 €
C	Finanziamento FSR	1.191.482,99 €
D	Finanziamento fondi DGR 929/2021	760.000,00 €
<b>TOTALE FINANZIAMENTO DELL'OPERA</b>		<b>3.280.000,00 €</b>

4. di imputare il costo complessivo di € 27.463,02 (inclusa IVA 10%) per l'intervento in argomento al BUDGET DOSDF 0209000028/TEC "immobilizzazioni in corso e acconti fabbricati" Divisone 1 del Bilancio 2022 (Rif. Tav. Inv. n.10669) precisando che:
- € 1.117.059,61 sono finanziati con fondi PNRR;
  - € 211.457,40 sono finanziati con fondi statali;
  - € 1.191.482,99 sono finanziati con fondi regionali;
  - € 760.000,00 sono Finanziamento fondi d.G.R. 929/2021;
5. di accantonare quale corrispettivo per le funzioni tecniche complessivamente svolte dal personale interno e/o esterno all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016, e al netto di quanto già accantonato con i precedenti provvedimenti riferiti alla realizzazione fabbricato delle COT della Città Metropolitana di Venezia - CUP J71B21005130001, l'importo complessivo di 55.222,93 €, specificando che l'indicazione esaustiva dei dipendenti cui sono stati affidati i principali ruoli e le altre attività che attengono all'incentivazione verranno declinati con successivo atto emanato a cura della U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali.