

Direzione Servizi Tecnici e Patrimoniali
Distretto Mirano Dolo

PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva di n° 6 sale operatorie al 3° piano Blocco Est
OD 03D Ospedale di Dolo (VE)

CUP J42C21000010002 - CIG B34E9CFC7C

VISTO: IL DIRETTORE GENERALE:

DOTT. EDGARDO CONTATO

VISTO: IL DIRETTORE SANITARIO:

DOTT. GIOVANNI CARRETTA

RESPONSABILE UNICO PROG:

ING. PETER FRANCIS CASAGRANDE

PROGETTAZIONE ESECUTIVA:



PROGETTISTA:

Ing. Luciano Viero

PRISMA ENGINEERING s.r.l.

via XI Febbraio, n° 2/a
35020 Villatora di Saonara (PD)
tel. +39 049 8798500
www.prismaengineering.itCOORDINATORE PER
LA SICUREZZA IN FASE
DI PROGETTAZIONE:

Ing. Luciano Viero

COLLABORATORI:

PROGETTAZIONE ARCH. E
OPERE EDILI:

Ing. Lucrezia Carraro

PROGETTAZIONE IMPIANTI
ELETTRICI E SPECIALI:

Ing. Daniela Scarpa

PROGETTAZIONE IMPIANTI
MECCANICI:

Ing. Andrea Toniolo

PROGETTAZIONE
PREVENZIONE INCENDI:

Ing. Paola Trevisani



DATA PRIMA REVISIONE:

29/11/2024

CODICE ELABORATO:

07324_E_SIC_DT_CR_NA_001_01

Rif. commessa

Fase

Disciplina

Formato

Contenuto

Livello

N. progressivo

Revisione

SCALA:

-

REV.

01

OGGETTO:

Croprogramma di intervento

REV.	DATA:	NOTE DI REVISIONE:	RED.	CON.	APP.
0	29/11/2024	PRIMA EMISSIONE	A.R.	P.P.	L.V.
1	21/02/2025	AGGIORNAMENTO	A.R.	P.P.	L.V.

Nome attività	Durata	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
		M-1	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11
Cantierizzazione	300 g												
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali		Z1	5										
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recup	4 g	Z1	4										
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	4 g	Z1	4										
Pulizia generale dell'area di cantiere	3 g											Z1	3
Disallestimento di aree di deposito provvisorie per materiali rec	4 g											Z1	4
Smobilizzo del cantiere	4 g											Z1	4
Piano terzo	291 g												
Demolizione di tramezzature eseguita con mezzi meccanici	3 g	Z1	3										
Formazione di massetto per pavimenti interni	11 g	Z1	11										
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso	45 g		Z1	15				Z1	30				
Realizzazione di contropareti	30 g							Z1	30				
Realizzazione di sistema di placcaggio antincendio con lastra	45 g		Z1	15				Z1	30				
Realizzazione di tramezzature interne	30 g		Z1	25				Z1	5				
Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione	75 g			Z1	75								
Realizzazione di impianto elettrico	75 g			Z1	75								
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-san	75 g			Z1	75								
Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza	75 g			Z1	75								
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto	40 g			Z1	40								
Realizzazione di impianto rivelazione fumi e EVAC	20 g			Z1	20								
Realizzazione di pareti divisorie medicali	30 g							Z1	30				
Posa di pavimenti per interni in materie plastiche	30 g							Z1	30				
Montaggio di apparecchi igienico sanitari	5 g							Z1	5				
Realizzazione di controsoffitti	50 g							Z1	50				
Posa lampade, frutti, rilevatori	25 g									25 g	25		
Posa di diffusori, bocchette, regolatori, silenziatori, ventilconve	25 g									25 g	25		
Tinteggiatura di superfici interne	20 g										Z1	20	
Montaggio di porte interne	10 g										Z1	10	
Montaggio di porte tagliafuoco	10 g										Z1	10	
Posa UTA	20 g				Z1	20							
Esecuzione dei collaudi finali e avviamento macchine	35 g											Z1	35 g 35
LEGENDA Zona:		Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole,											
Z1 = ZONA UNICA													